



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 99а по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 26 шт	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания к отмостке – 132 м	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 108 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Крыльца	Разрушение крылец – 4 шт	Тек. ремонт
2.2		Окраска ограждения крылец – 2 м ²	
3	Крыша		
3.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт, Ø 20 - 28 шт	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 50 м	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета - 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 8 шт.	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Роговский В. А.