



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"03" октября 2018 г.

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 61а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 17 шт	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 60 м <sup>2</sup>	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 15, 26, 38)	Тек. ремонт
2.2		Герметизация примыкания балконной плиты (кв. 59)	
2.3	Крыльца	Разрушение краев козырьков крылец подъездов – 4 шт	
2.4		Разрушение стяжки крылец № 3, 4	
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта – 1 шт.	
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Венгерова Т. А.