



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2018 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 72 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	Тек. ремонт
1.2	Отмостки	Разрушение отмостки – 80 м <sup>2</sup>	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 11, 29, 58, 61, 64)	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение штукатурки козырьков крылец (снизу) – 6 шт	
2.3		Устройство перил – 5 шт.	
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
3.1	Кровля	Разрушение рулонного ковра (вздутия, трещины) – 300 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
4.1	Подъезды	Замена оконных блоков – 24 шт	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	Тек. ремонт
5.2	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 500 м	
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Снос деревьев – 4 шт	По программе «Комфорт»
10.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников