



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"7" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 81 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 18 шт.	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 108 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение штукатурки – 10 м ²	Кап. ремонт
2.2		Разрушение межпанельных швов – 940 м	
2.3		Окраска фасада – 2460 м ² (100 %)	
2.4	Крыльца	Разрушение крылец – 5 шт	Тек. ремонт
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 80 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 74 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
8.1	Подвал	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 5 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Ерохов И. В.