

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "01" октября 2018 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 66 по ул. Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания к отмостке – 192 м	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 90 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 50 м	Тек. ремонт
3	Крыша		
3.1	Дефлекторы	Окраска – 136 м ²	Тек. ремонт
3.2	Фановые стояки	Утепление – 24 шт	
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 520 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 250 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
8.1	Подвал	Замена трубопровода Ø 160 – 12 м	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Демонтаж МАФ	Тек. ремонт
10.2		Снос деревьев (расширение дороги) – 3 шт.	
10.3		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников

