



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"01" апреля 2021 г.

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**

жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение кирпичной кладки у балконов и над окнами (кв. № 12, 18, 23, 26, 27, 29, 40)	
1.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 7, 22, 27, 30, 37, 44) – 6 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Фановые стояки	Заменить вакуумные клапаны	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт отделки подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Выравнивание пола (4 подъезд – 3 этаж)	
3.3		Сломаны почтовые ящики (4 подъезд)	
3.4		Ремонт слаботочных щитков – 16 шт.	
3.5		Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Техподполье	Замена крана шарового Ø 20 – 25 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 390 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Детская площадка	Устройство песчаного основания площадки, с установкой бордюра и ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"01" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 57 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 6)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Фановые стояки	Заменить вакуумные клапаны	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"05" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Ремонт стяжки отмостки – 15 м <sup>2</sup> (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 44 шт.	
1.4		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.5	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 8, 23, 35, 38) – 4 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 540 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 2 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Замена задвижки на кран шаровый Ø 80 – 8 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 500 м	
4.4	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 350 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета ГВС	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
6.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"  
 С. В. Данилович  
 "01" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 59 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.3	Крыльца	Замена козырьков крылец – 4 шт.	
1.4		Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт отделки подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт.	
3.3		Ремонт ступени 1 этажа в подъезде № 1	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	Тек. ремонт
4.2	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 8 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников





"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"05" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**

**жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 38 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 1-7, 44-45, 55-56)	
1.5		Разрушение откосов окон (кв. № 6, 21, 32, 40)	
1.6		Разрушение штукатурного слоя (кв. № 21, 27)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 540 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 32 шт., Ø 20 - 32 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена задвижки на кран шаровый Ø 80 – 3 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 400 м	
4.4	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 24 шт., Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 520 м	
5.3	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.4		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
6.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"05" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
 жилого дома № 61 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 3 м <sup>2</sup> (левый угол)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.4		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.5	Подвальная пристройка	Разрушение ступеней спуска в подвал	
1.6		Ремонт кровли - 2 шт.	
1.7	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 11)	
1.8		Снять обшивку балкона (кв. № 11)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Восстановить теплоизоляцию	Тек. ремонт
4.2	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 6 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка Дьячкин А. В.

Начальник ПТО Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"14" апреля 2021 г.

А К Т


ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 61а по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение отмостки – 50 м <sup>2</sup> (фасад)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 17 шт.	
1.4	Крыльца	Разрушение краев козырьков крылец подъездов – 4 шт.	
1.5		Ремонт крылец подъездов № 3, 4	
1.6	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 10 м (над кв. № 6, 8, 11)	
1.7	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 4, 8, 26, 38) – 4 шт.	
2	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
3	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
4	<b>Система теплоснабжения</b>		
5	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	<b>Система канализации</b>		
8	<b>Система электроснабжения</b>		
9	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.


Представитель собственников \_\_\_\_\_



**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
**жилого дома № 62 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.4	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.5	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 1050 м (лицевая сторона)	Кап. ремонт
1.6		Окраска фасада – 3470 м <sup>2</sup> (100 %)	
1.7	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 26, 75, 87)	Тек. ремонт
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Конструкции	Обрешетка поражена грибком, частично сгнила	Кап. ремонт
2.2		Разрушение железобетонных плит покрытия - 2 шт.	
2.3	Кровля	Ослабление креплений отдельных листов к обрешётке, отрыв листов от обрешетки, сколы и трещины листов - 1086 м <sup>2</sup>	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Замена входной двери подъезда № 3	
3.3		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 5 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 148 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Снос деревьев – 4 шт. (благоустройство территории)	Тек. ремонт
9.2		Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	
9.3		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников







"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"01" апреля 2021 г.

## А К Т


### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 63 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя и подвальных пристроек – 172 м <sup>2</sup>	
1.4	Крыльца	Замена козырьков крылец подъездов – 4 шт.	
1.5	Подвальные пристройки	Деформация кровли – 2 шт. (24 м <sup>2</sup> )	
1.6	Фасад	Ремонт двери входа в подвал (возле подъезда № 4)	
1.7		Разрушение поверхности кирпичных стен (кв. № 30, 46)	
1.8		Удлинить водосточные трубы у подвальных пристроек	
2	<b>Крыша</b>		
3	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт отделки подъездов – 4 шт.	
4	<b>Система теплоснабжения</b>		
5	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
6	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7	<b>Система канализации</b>		
8	<b>Система газоснабжения</b>		
9	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"14" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 63а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.3		Ремонт вентилируемых продухов – 2 шт. (6 подъезд)	
1.4	Крыльца	Ремонт крылец – 6 шт.	
1.5	Подвальные пристройки	Разрушение ступеней спуска в подвал	
1.6	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 47, 74)	
1.7		Разрушение температурного шва (тыл)	
1.8	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25, 28, 31, 92, 100) – 5 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков на ПВХ – 24 шт.	Тек. ремонт
3.2		Установить перила (5 подъезд 1 этаж)	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
4.2	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 8 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 144 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Детская площадка	Установка стенда информации	Тек. ремонт
10.2	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	
10.3		Установка скамеек – 1 шт.	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"07" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 65 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Ремонт шва подчердачных плит (над кв. № 18, 79) – 12 м	
1.3	Крыльца	Ремонт стяжки крыльца подъездов № 3, 4	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Окончания кровли	Закрепить подшивку кровельного окончания (над кв. № 79)	Тек. ремонт
2.2	Кровля	Выровнять и закрепить дефлектора	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт стяжки пола в тамбурах подъездов № 2, 3	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Замена крана шарового Ø 15 – 3 шт., Ø 20 - 8 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 90 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"  
 С. В. Данилович  
 "06" апреля 2021 г.



**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
 жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Устройство отмостки по фасаду – 90 м <sup>2</sup> (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3		Понизить уровень газона у отмостки с тыла – 90 м	
1.4	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт.	
1.5	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.6	Фасад	Заделать мастикой межпанельные швы по кв. № 18-31	
1.7	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 8, 24, 26, 27, 51, 54) – 6 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт кровельных окончаний (тыл) – 100 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация стыков кровельных плит – 540 м	
2.3		Герметизация примыкания к парапету, дефлекторам и фановым стоякам	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
3.3		Частичный ремонт внутренней отделки	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 5 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 520 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 250 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Снос деревьев (расширение дороги) – 3 шт., тыл – 4 шт.	Тек. ремонт
9.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт
9.3		Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"07" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Ремонт стяжки между подъездами № 2 – 3 (15 м <sup>2</sup> )	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
2	<b>Крыша</b>		
2.1	Окончания кровли	Закрепить подшивку кровельного окончания (над кв. № 78-79)	Тек. ремонт
3	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Выравнивание пола в тамбуре подъезда № 4 – 4 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
3.2		Обшить коробки входных дверей изнутри – 4 шт.	
4	<b>Система теплоснабжения</b>		
5	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7	<b>Система канализации</b>		
8	<b>Система электроснабжения</b>		
9	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт
9.2		Установка скамеек – 2 шт.	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"06" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 68 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки и провалы отмостки – 20 м <sup>2</sup> (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.4	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 71, 79)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 720 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
2.3		Разрушение кровельного окончания над кв. № 15 (тыл)	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 6 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 100 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 250 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Обрезка деревьев – 10 шт. (задняя сторона)	Тек. ремонт
9.2		Снос деревьев (расширение дороги) – 2 шт.	
9.3		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт
9.4		Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"05" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Цоколь	Ремонт штукатурки и окраски цоколя	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение кирпичной кладки: <ul style="list-style-type: none"><li>у балконов и окон кв. № 2, 7, 11, 12, 22, 26, 29, 30</li><li>под окнами магазина (между подъездами № 1 – 3)</li></ul>	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 20 – 75 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 150 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"05" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 71 по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 7 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.4	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
1.5		Ремонт козырьков крылец подъездов – 4 шт.	
1.6	Балконы	Течь со сливов остекления балконов (кв. № 8, 72)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков на ПВХ	Тек. ремонт
3.2		Ремонт отделки подъездов – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 70 м	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 72 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 50 м	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.4		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.5	Крыльца	Разрушение штукатурки козырьков крылец (снизу) – 3 шт.	
1.6		Гидроизоляция козырьков крылец – 6 шт.	
1.7		Разрушение стяжки ступеней крылец № 1, 2, 3	
1.8	Фасад	Разрушение кирпичной кладки у окон (кв. № 60, 50-63, 72)	
1.9	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 17, 61, 64)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Разрушение рулонного ковра (вздутия, трещины) – 300 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
2.2	Вентшахты	Ремонт штукатурки вентшахт – 2 шт.	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 500 м	
4.3	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 6 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка регуляторов температуры – 3 шт.	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Территория	Замена урны – 1 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"05" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.4	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 70)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 102 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2021 г.

**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
**жилого дома № 74 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Провести подсыпку грунтом (торец 1го подъезда) – 6 м	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 30 шт.	
1.4	Крыльца	Ремонт козырьков крылец подъездов	
1.5	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 54, 64, 70)	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 14, 58)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 540 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Установка радиаторов – 4 шт.	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена шаровых кранов Ø 15 – 24 шт., Ø 20 - 6 шт., Ø 25 – 18 шт.	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 520 м	
5.3	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.4		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена шаровых кранов Ø 20 - 6 шт, Ø 25 – 18 шт.	Тек. ремонт
6.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Территория	Установка урн – 6 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" апреля 2021 г.

**АКТ**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 75 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Ремонт штукатурки и окраски цоколя и подвальных пристроек – 172 м <sup>2</sup>	
1.3	Крыльца	Ремонт стяжки крылец – 4 шт.	
1.4	Подвальные пристройки	Ремонт кровли – 2 шт.	
1.5		Ремонт штукатурки и окраска стен пристроек внутри – 16 м <sup>2</sup>	
1.6		Ремонт ступеней спуска в подвал – 16 шт.	
1.7		Замена нижних дверей - 2 шт.	
1.8	Фасад	Разрушение кирпичной кладки над окном кв. № 67	
1.9	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 6, 9, 11, 40, 43, 55, 59, 60, 64) – 9 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт отделки подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт слаботочных щитков – 20 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Замена отсекающих вентилях Ø 20 мм на стояках – 32 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена сбросных кранов Ø 15 мм на стояках – 32 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 70 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
9.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов – 3 шт.	Тек. ремонт

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
10	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
10.2		Устройство асфальтовых площадок у скамеек – 2 шт.	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 76 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Гидроизоляция примыкания к стенам – 190 м	Тек. ремонт
1.2		Провести подсыпку грунтом – 20 м	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.4	Крыльца	Ремонт козырька подъезда № 2	
1.5	Фасад	Ремонт межпанельных швов (правый торец)	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 7, 13, 19 – 2 шт., 25 (фасад), 28 – 2 шт., 60, 72 (тыл), 88) – 10 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт штукатурки стен киосков выхода – 2 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
2.2		Ремонт рулонной кровли – 700 м <sup>2</sup>	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков на ПВХ – 48 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт слаботочных щитков – 30 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
4.2	Подъезд № 6	Заменить полотенцесушитель на радиатор – 1 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Монтаж тепловой изоляции – 30 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Территория	Установка урн – 6 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 8 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя и подвальных пристроек – 172 м <sup>2</sup>	
1.4		Крыльца	
1.5	Подвальные пристройки	Ремонт штукатурки и окраска стен пристроек внутри – 16 м <sup>2</sup>	
1.6		Ремонт ступеней спуска в подвал – 16 шт.	
1.7		Замена нижних дверей - 2 шт.	
1.8	Фасад	Разрушение кирпичной кладки под окном кв. № 61 (нет отлива), вертикальная трещина вдоль окон кв. № 38-41	
1.9	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25, 34, 60)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков – 16 шт.	Тек. ремонт
3.2		Замена тамбурных дверей – 4 шт.	
3.3		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 94 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 136 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система газоснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Федорова

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение отмостки – 30 м (левый торец, тыл)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 24 шт.	
1.4	Крыльца	Разрушение примыканий ступеней крыльца подъезда № 1	
1.5		Разрушение стяжки ступени крыльца подъезда № 3	
1.6		Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.7	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 16, 19, 51, 54, 61, 62, 69, 75, 79)	
1.8		Разрушение межпанельных швов (кв. № 18-30, 78) – 18 м	
1.9	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 12, 14, 71)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 520 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
2.3		Сломано ограждение кровли над подъездом № 1	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	Тек. ремонт
4.2	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 6 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 24 шт., Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 50 м	
5.3	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.4	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
6.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Снос деревьев (расширение дороги) – 17 шт.	Тек. ремонт
9.2		Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	
9.3		Посадка зелёных насаждений (после работ по благоустройству)	
9.4		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_




"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"  
 С. В. Данилович  
 "22" апреля 2021 г.



**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
**жилого дома № 78 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.4	Крыльца	Ремонт крылец – 4 шт.	
1.5	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 17, 18, 42-45) – 6 м	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 34)	
1.7		Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 1, 23, 25, 28, 32, 36, 39, 42, 43, 44, 53) – 11 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 820 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт ступеней лестничных маршей – 5 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 7 шт.	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"07" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
 жилого дома № 79 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 18 шт.	
1.3		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.4	Крыльца	Устройство сливов металлических козырьков – 3 шт.	
1.5		Ремонт крылец – 5 шт.	
1.6	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 32-35-38-41, 36-39, 52-55, 53-56-59, 66-69, 72-75) – 40 м	
1.7	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 14, 25, 50, 59) – 4 шт.	
1.8		Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 1, 16, 47, 53, 56, 68) – 6 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Побелка потолков 5-х этажей	Тек. ремонт
3.2		Замена тамбурных дверей – 5 шт.	
3.3		Ремонт тамбуров – 5 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 400 м	
4.3	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 90 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов – 2 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" апреля 2021 г.


## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 79/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Контруклон отмостки – 20 м (фасад у подъезда № 5, левый торец)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт.	
1.4		Окраска цоколя	
1.5	Вход в подвал	Разрушение стяжки пола – 6 м <sup>2</sup>	
1.6		Разрушение ступеней – 2 шт.	
1.7	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 5 шт.	
1.8	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 1, 3, 24, 8-25, 13, 21-25, 54-55, 58-59, 62-63, 66-67, 70-71, 74-75, 82-83, 86-87) - 66 м	
1.9		Нарастить водосливные трубы – 5 шт.	
1.10		Окраска техэтажа	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Устранить неплотности притвора входных дверей	Тек. ремонт
3.2		Частичный ремонт внутренней отделки подъездов № 1, 4, 5	
3.3		Замена тамбурных дверей – 5 шт.	
3.4		Ремонт тамбуров – 5 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
4.3	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 5 шт.	
<b>5</b>	<b>Системы горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 – 20 шт.	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 90 м	
5.3	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ХВС	Тек. ремонт
6.2		Замена крана шарового Ø 25 – 20 шт.	
6.3		Восстановление теплоизоляции – 104 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
9	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Детская площадка	Устройство ограждения и песчаного основания (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт
9.2		Установить информационный щит	
9.3	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений (после работ по благоустройству)	
9.4		Установка скамеек (после работ по благоустройству)	
9.5		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" апреля 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 80 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение отмостки – 70 м (тыл)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 24 шт.	
1.4	Крыльца	Закрепить перила (подъезд № 3)	
1.5	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 3-4, 23-36, 38-51, 67-68) – 14 м	
1.6	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 5, 17, 22, 32, 37, 41, 45, 51, 55) – 9 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт окончаний плит – 8 м	Тек. ремонт
2.2	Киоск выхода	Ремонт крыши киоска выхода – 4 м <sup>2</sup>	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезд № 3	Заменить полотенцесушитель на радиатор - 2 шт.	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Системы горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
8.2		Установка шкафов для слаботочных сетей – 20 шт.	
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"12" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 81 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение отмостки – 165 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 18 шт.	
1.4		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.5	Крыльца	Ремонт крылец – 5 шт.	
1.6	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 3)	
1.7		Разрушение штукатурки (у окон кв. № 3, 18, 40)	
1.8		Окраска фасада – 2460 м <sup>2</sup> (100 %)	
1.9	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 30, 56)	Тек. ремонт
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Фановые стояки	Заменить вакуумные клапана	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 5 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 5 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 80 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 74 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Подвал	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 82 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт козырька подъезда № 2	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 6-7, 67-68) – 6 м	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 27)	
1.6		Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 25, 27, 28, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 47, 53, 63, 65) – 13 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 700 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт слаботочных щитков	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Заменить регистр на радиатор – 3 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 10 шт., Ø 20 – 10 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 40 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 40 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"26" апреля 2021 г.



**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
жилого дома № 83 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.3	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 5, 9, 22, 25, 30, 31, 32, 39, 40, 43) – 10 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 800 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезд № 1	Ремонт ступеней – 2 шт. (4 эт.)	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 2 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_





"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"20" апреля 2021 г.

**АКТ**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 84 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Срезать грунт у отмостки – 10 м (тыл 4 подъезд)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.4		Ремонт штукатурки и окраски цоколя	
1.5	Крыльца	Ремонт стяжки крыльца № 1	
1.6	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 4-21, 18-19, 32-35) – 8 м	
1.7	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 5, 9, 12, 16, 30, 43, 44) – 7 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Разрушение рулонного ковра (вздутия, трещины) – 720 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1		Ремонт ступеней подъезда № 3 (2 эт - 4 шт.)	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Заменить регистр на радиатор – 3 шт.	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Системы горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2021 г.



**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
жилого дома № 85 по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.3	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 1, 6, 9, 23, 36, 42, 54, 59) – 8 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 720 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
2.2	Вентшахты	Ремонт зонтов вентшахт – 12 шт.	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Замена крана шарового Ø 15–25 - 40 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 25 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 1 шт.	Тек. ремонт
8.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

\_\_\_\_\_



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович

"20" апреля 2021 г.

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 86 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 24 шт.	
	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 18-31, 30-43, 31-32, 48, 58-59) – 12 м	
1.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 45)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 720 м	Тек. ремонт
2.2		Ремонт и герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 6 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 6 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Заменить регистр на радиатор – 6 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 38 шт., Ø 20 - 32 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 24 шт., Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
6.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 12 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт
9.2	Придомовая территория	Устройство пешеходной дорожки между домами № 84-86	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"26" апреля 2021 г.

## А К Т


### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 87 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 6-10, 40-43, 48, 53, 57, 60-61) – 24 м	
1.4	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 1, 16, 23, 32, 38, 40) – 6 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 920 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезд № 1	Ремонт ступеней лестничных маршей – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 30 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Лежак	Замена трубы Ø 150 – 6 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 3 шт.	Тек. ремонт
8.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 4 шт.	
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Устройство пешеходной дорожки (с левого торца дома)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"21" апреля 2021 г.

**А К Т**


**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
 жилого дома № 88 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Ремонт отмостки – 12 м (левый торец)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 18 шт.	
1.4		Ремонт штукатурки продухов под окнами кв. № 3, 18	
1.5	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.6	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 18-31 (цоколь); кв. № 8, 23, 26 (у окон)) – 4 м	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 480 м	Тек. ремонт
2.2		Разрушение окончаний кровельных плит – 2 шт.	
<b>3</b>	<b>Помещения общественного пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Заменить регистр на радиатор – 3 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	
4.3	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Подвал	Замена труб лежача – 6 м	Тек. ремонт
7.2		Установка ревизий – 6 шт.	
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт
9.2		Установить информационный щит	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2021 г.


## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 89 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт.	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 13, 48) – 6 м	
1.4		Разрушение откосов окон (кв. № 58)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 20 шт., Ø 20 - 20 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 70 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 50 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 100 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 3 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"21" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 90 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 22 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 32-33, 47-57, 60) – 16 м	
1.5		Разрушение откосов окон (кв. № 31, 33, 46, 47, 60)	
1.6		Закрепить громоотвод (правый торец)	
1.7	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 13, 28, 30) – 3 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 300 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт, Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 220 м	
4.3	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"26" апреля 2021 г.

## А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 91 по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 10 м <sup>2</sup> (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт.	
1.4	Крыльца	Установка металлического обрамления ступеней крыльца № 2	
1.5		Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.6	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 30)	
1.7	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. 46, 55)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 200 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Установка радиатора в подъезде № 3 – 1 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена полотенцесушителя на радиатор в подъезде № 4 – 1 шт.	
4.3	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 – 28 шт.	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 12 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников 



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"21" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 92 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. 21, 30-33) – 4 м	
1.4	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 2)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 800 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 3 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Герметизация ввода трубопровода ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Лежак	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Установка скамеек	Тек. ремонт
9.2		Устройство пешеходной дорожки между домами № 92-94 (справа от домов)	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

, "Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 93 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 22 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 9, 18, 27, 36)	
1.5		Разрушение межпанельных швов (кв. 1) – 3 м	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 41)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Разрушение окончаний плит – 60 м (тыльная сторона)	Тек. ремонт
2.2		Герметизация стыков кровельных плит – 740 м	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезд № 1	Заменить регистр на радиатор – 1 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 7 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

  
Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

  
Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

  
Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2021 г.



**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
жилого дома № 93а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт.	
1.3		Окраска цоколя	
1.4	Спуск в подвал	Заменить настил козырька с торца дома	
1.5	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 55, 59, 72-76, 74-78) - 12 м	
1.6		Окраска техэтажа	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 800 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезд № 1	Замена регистра на радиатор – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 20 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"28" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 94 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт стяжки козырька крыльца № 4	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 55-64, 65-69) – 21 м	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 500 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
2.2		Заделка швов плит кровельного окончания над подъездами № 1, 2, 3 и с торцов дома	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт ступеней - 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Заделка выемки старой дверной коробки в подъезде № 1	
3.3		Ремонт штукатурки и побелка мест примыкания наружных стен и потолка в подъездах № 1, 3	
3.4		Окраска мест демонтированных выключателей	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.2	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.3		Восстановление теплоизоляции – 100 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 1 шт.	Тек. ремонт
8.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Устройство пешеходной дорожки между домами № 92-94 (справа от домов)	Тек. ремонт


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников 

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"26" апреля 2021 г.

**А К Т**  
**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
**жилого дома № 95 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 13, 22, 32, 48, 49, 51, 52)	
1.5		Разрушение межпанельных швов (кв. 48, правый торец под парапетом)	
1.6		Разрушение штукатурки на примыкании стеновых плит (угол кв. № 1)	
1.7	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 200 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 300 м	
4.3	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 14 шт.	Тек. ремонт
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"30" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 95а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.3		Окраска цоколя	
1.4	Крыльца	Разрушение углов козырьков крылец подъездов № 1, 4	
1.5	Фасад	Окраска техэтажа	
1.6		Разрушение межпанельных швов (кв. 23-27, 35, 44, 56, 70-74) – 18 м	
1.7		Разрушение штукатурки откосов окон (кв. № 32, 33, 44)	
1.8		Удлинение выпускных труб водостока – 4 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 480 м	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 4 шт.	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Техэтаж	Восстановление изоляции трубопроводов верхнего розлива	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Подсыпать грунт у канализационного колодца (тыл подъезда № 1)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" апреля 2021 г.


## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 96 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Демонтаж асфальтовой отмостки, с устройством бетонной отмостки – 18 м <sup>2</sup> (левый торец, тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 12 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. 14, 4-5 этаж подъезда № 4) – 6 м	
1.5		Заземлить громоотвод	
1.6	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (кв. № 1, 5, 12, 25, 31, 46, 54, 58) – 8 шт.	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 400 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт ступеней лестничных маршей – 10 шт.	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Замена отсекающих вентилях на стояках на кран шаровый Ø 15-25 - 40 шт.	
4.3		Установка сбросников на стояки Ø 15 – 40 шт.	
4.4		Замена теплоизоляции стояков и магистралей – 270 м	
4.5	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена отсекающих вентилях на стояках на кран шаровый Ø 15-25 - 28 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка сбросников на стояки Ø 15 – 28 шт.	
5.3	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.4	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена отсекающих вентилях на стояках на кран шаровый Ø 25 - 14 шт.	Тек. ремонт
6.2		Установка сбросников на стояки Ø 15 – 14 шт.	
6.3		Тепловая изоляция трубопроводов водомерного узла – 10 м	
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Лежак	Замена трубопроводов Ø 150 с фасонными частями – 12 м	Тек. ремонт


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
8	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 10 шт.	Тек. ремонт
8.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 4 шт.	
8.3	Подвал	Ремонт электроосвещения в подвале	
9	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 = Костин А. В.



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" апреля 2021 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 2 м <sup>2</sup> (левый торец)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 26 шт.	
1.4	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.5	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 1, 2, 16, 17, 18-31, 20, 29, 4-5 этаж подъезд 4) – 23 м	
1.6		Разрушение откосов окон (кв. № 5, 15, 33, 58)	
2	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
3	<b>Помещения общего пользования</b>		
4	<b>Система теплоснабжения</b>		
5	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	<b>Система канализации</b>		
8	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 12 шт.	Тек. ремонт
9	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Отсыпать грунт на клумбы и газоны	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников 



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2021 г.

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 97а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Разрушение отмостки – 3 м (левый угол)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт.	
1.4		Окраска цоколя	
1.5	Крыльцо	Разрушение края козырька (подъезд № 1)	
1.6	Спуск в подвал	Выпрямить козырёк	
1.7	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 4-8, 8-12, 8-29, 15-19, 18-19, 29, 29-34, 36-40, 46, 50, 52-56, 61-65, 65-69, 69-73, подъезд № 4 - 4 этаж) – 48 м	
1.8		Удлинение выпускных водосточных труб – 4 шт.	
1.9		Окраска техэтажа	
1.10	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 800 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
2.2		Ремонт сливов кровельных окончаний – 250 м	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Подъезды	Замена регистров на радиаторы – 10 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 16 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 4 шт., Ø 25 -16 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 -16 шт.	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2021 г.



## А К Т

### ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 98 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Решение о принятии мер
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Крыльца	Ремонт крылец - 2 шт.	Тек. ремонт
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Закрепить подшивку кровли	Тек. ремонт
2.2	Чердак	Утепление чердачного перекрытия (100 %)	
2.3	Слуховые окна	Ремонт коробок и рам – 2 шт.	
<b>3</b>	<b>Помещения общепользования</b>		
3.1	Подъезды	Ремонт окрасочного покрытия подъездов – 2 шт.	Тек. ремонт
3.2		Укрепление ступеней лестниц	
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	Техподполье	Восстановление теплоизоляции – 60 м	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	Чердак	Замена крана шарового Ø 20 - 12 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.4		Устройство ограждения ИТП в подъезде № 2	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
6.1	Чердак	Замена крана шарового Ø 20 - 6 шт.	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Территория	Установка урн у подъездов – 2 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"  
 С. В. Данилович  
 "28" апреля 2021 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
 жилого дома № 99 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Подсыпать грунт (лицевая сторона 3-4 подъезд)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 26 шт.	
1.4	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.5	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 46-49, 51-60) – 15 м	
1.6		Разрушение откосов окон (кв. № 9, 24, 35, 43, 48, 51)	
1.7	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 14, 44)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	Тек. ремонт
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Подвал	Замена трубопровода Ø 160 – 12 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 9 шт.	Тек. ремонт
8.2	Крыльца	Замена уличных светильников на энергосберегающие – 4 шт.	
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Придомовая территория	Устройство пешеходной дорожки	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"28" апреля 2021 г.

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**  
жилого дома № 99а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Внешние части дома</b>		
1.1	Отмостки	Герметизация примыкания отмостки	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 26 шт.	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 48) – 3 м	
1.5		Разрушение откосов окон (кв. № 18, 21)	
<b>2</b>	<b>Крыша</b>		
2.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
2.2		Герметизация окончаний кровельных плит	
<b>3</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>4</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
4.2	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.3		Замена трубопровода Ø 89 мм – 6 м	
4.4		Восстановление теплоизоляции – 50 м	
<b>5</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
<b>6</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>7</b>	<b>Система канализации</b>		
7.1	Подвал	Замена трубопровода Ø 110 – 24 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система электроснабжения</b>		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 7 шт.	Тек. ремонт
8.2	Крыльца	Замена уличных светильников на энергосберегающие – 4 шт.	
<b>9</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт
9.2	Придомовая территория	Устройство пешеходной дорожки	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_