



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 350 м	Тек. ремонт
2.2		Удлинение выпускных водосточных труб – 4 шт	
2.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25)	
2.4		Разрушение примыкания плиты (кв. № 58)	
2.5	Крыльца	Разрушение верхней ступени (подъезд № 2)	
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 16 м	Тек. ремонт
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 4 шт, Ø 25 -16 шт	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 -16 шт	Тек. ремонт
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников