



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 26 шт	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания к отмостке – 108 м	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 108 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 20 м	Тек. ремонт
2.2	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 8)	
3	Крыша		
3.1	Кровельное покрытие	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
3.2	Фановые стояки	Установка зонтов – 16 шт.	
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 13 шт.	Тек. ремонт
9.2		Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Сураева Р. В.