



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" октября 2018 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 83 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 10 шт	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 24, 32, 33, 34, 35, 55, 59, 62, 65, 67)	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
3.1	Фановые стояки (12 шт – Ø 100 мм)	Удлинить стояки – 12 шт	Тек. ремонт
3.2		Утепление – 12 шт	
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	Тек. ремонт
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 14 шт, Ø 25 - 14 шт	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 14 шт	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 2 шт.	Тек. ремонт
9.2		Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Обрезка деревьев - 3 шт.	Тек. ремонт
10.2		Демонтаж МАФ – 2 шт	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников