



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

11 октября 2018 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 92 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопровода ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 10 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 18, 28, 34)	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
3	Крыша		
3.1	Фановые стояки	Утепление – 12 шт	Тек. ремонт
3.2		Установка зонтов – 12 шт.	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 20 шт	
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
8.1	Лежак	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6м.	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

