


А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 65 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Герметизация примыкания к отмостке – 56 м	
1.3	Отмостки	Устройство бетонных лотков у сливов водосточных труб (подъезды № 1 , 4)	
2	Внешние части дома		
2.1	Крыльца	Установка поручней – 8 шт	Тек. ремонт
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 4 шт, Ø 20 - 10 шт	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 90 м	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Снос деревьев (расширение дороги) – 8 шт	Тек. ремонт
10.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Костилов В. А.