

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "22" октября 2016 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 72 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---------------------------|--|-------------|
| 1 Фундамент | | | |
| 1.1 | Ввод трубопроводов | Герметизация узла прохода трубопроводов ТС и ХВС | Тек. ремонт |
| 1.2 | Цоколь | Ремонт продухов – 14 шт. | |
| 2 Внешние части дома | | | |
| 2.1 | Отмостки | Разрушение отмосток – 12 м ² | Тек. ремонт |
| 2.2 | Крыльцо подъездов | Разрушение козырьков – 2 шт. | |
| 3 Балконы (лоджии) | | | |
| 3.1 | | Разрушение балконных плит – 7 шт. | Тек. ремонт |
| 4 Кровля | | | |
| 5 Водоотводящие устройства | | | |
| 6 Внутренние стены и перегородки | | | |
| 6.1 | Подъезды | Ремонт подъездов – 6 шт. | Тек. ремонт |
| 7 Перекрытия | | | |
| 8 Полы в помещениях общего пользования | | | |
| 9 Окна, двери в помещениях общего пользования | | | |
| 9.1 | Окна | Замена оконных блоков – 24 шт. | Тек. ремонт |
| 10 Лестницы | | | |
| 11 Система теплоснабжения | | | |
| 11.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учета ТС | Тек. ремонт |
| 12 Система горячего водоснабжения | | | |
| 12.1 | Подвал | Замена трубопроводов Ø 25 – 40 м, Ø 32 – 40 м | Тек. ремонт |
| 12.2 | | Восстановление теплоизоляции – 250 м | |
| 12.3 | ИТП | Установка общедомового прибора учета ГВС | |
| 13 Система холодного водоснабжения | | | |
| 13.1 | Подвал | Восстановление теплоизоляции – 120 м | Тек. ремонт |
| 14 Система канализации | | | |
| 15 Система вентиляции | | | |
| 16 Система электроснабжения в помещениях общего пользования | | | |
| 16.1 | Подъезды | Установка энергосберегающих светильников – 48 шт. | Тек. ремонт |
| 16.2 | Щитовая | Установка общедомовых электросчетчиков – 2 шт. | |

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---------------------------|--|-------------|
| 17 Объекты внешнего благоустройства | | | |
| 17.1 | Территория | Комплексное благоустройство придомовой территории | Кап. ремонт |
| 18 Прочие дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию дома | | | |

Председатель комиссии:
 Главный инженер ООО "Энергопрогресс" *С.В. Данилович* Дачкин В. В.

Члены комиссии:
 Мастер участка *А.В. Дьячкин* Дьячкин А. В.
 Начальник ПТО *О.Е. Молин* Молин О. Е.

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "22" октября 2016 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 73 по ул. Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|--|-------------|
| 1 Фундамент | | | |
| 1.1 | Ввод трубопроводов | Герметизация узла прохода трубопроводов ТС и ХВС | Тек. ремонт |
| 1.2 | Цоколь | Ремонт продухов – 8 шт. | |
| 2 Внешние части дома | | | |
| 2.1 | Отмостки | Разрушение отмостки – 140 м ² | Тек. ремонт |
| 2.2 | Крыльцо подъездов | Устройство узла прохода газопровода – 1 шт. | |
| 3 Балконы (лоджии) | | | |
| 3.1 | кв. № 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 35, 43, 44, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 60, 64, 68 | Разрушение балконных плит – 19 шт. | Тек. ремонт |
| 4 Кровля | | | |
| 5 Водоотводящие устройства | | | |
| 6 Внутренние стены и перегородки | | | |
| 6.1 | Подъезды | Ремонт подъездов – 4 шт. | Тек. ремонт |
| 6.2 | | Замена почтовых ящиков – 70 шт. | |
| 7 Перекрытия | | | |
| 8 Полы в помещениях общего пользования | | | |
| 9 Окна, двери в помещениях общего пользования | | | |
| 9.1 | Подъезды | Замена оконных блоков – 20 шт. | Тек. ремонт |
| 10 Лестницы | | | |
| 11 Система теплоснабжения | | | |
| 12 Система горячего водоснабжения | | | |
| 12.1 | Подвал | Замена крана шарового Ø 25 – 4 шт., Ø 32 – 2 шт. | Тек. ремонт |
| 12.2 | | Восстановление теплоизоляции – 107 м | |
| 12.3 | ИТП | Установка общедомового прибора учета – 1 шт. | |
| 13 Система холодного водоснабжения | | | |
| 13.1 | Подвал | Замена крана шарового Ø 25 – 3 шт. | Тек. ремонт |
| 13.2 | | Восстановление теплоизоляции – 102 м | |
| 14 Система канализации | | | |

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---------------------------|--|-------------|
| 15 Система газоснабжения | | | |
| 16 Система вентиляции | | | |
| 17 Система электроснабжения в помещениях общего пользования | | | |
| 17.1 | Подъезды | Установка энергосберегающих светильников – 28 шт. | Тек. ремонт |
| 17.2 | Щитовая | Установка общедомового счетчика – 1 шт. | |
| 18 Объекты внешнего благоустройства | | | |
| 18.1 | Территория | Комплексное благоустройство придомовой территории | Кап. ремонт |
| 19 Прочие дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию дома | | | |

Председатель комиссии:
 Главный инженер ООО "Энергопрогресс" *С.В. Данилович* Дачкин В. В.

Члены комиссии:
 Мастер участка *А.В. Дьячкин* Дьячкин А. В.
 Начальник ПТО *О.Е. Молин* Молин О. Е.