



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" октября 2018 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 87 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Окраска цоколя – 156 м <sup>2</sup>	
1.3		Устройство вентилируемых продухов – 11 шт	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов - 50 м	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
2.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 5, 14, 27, 29, 55)	
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
3.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 120 м <sup>2</sup>	Тек. ремонт
3.2		Герметизация примыкания к парапету – 24 м	
3.3	Вентшахты	Герметизация примыкания к вентшахтам – 50 м	
3.4	Фановые	Удлинить стояки – 12 шт	
3.5	стояки	Утепление – 12 шт	
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 30 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 2 шт.	Тек. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Обрезка деревьев - 28 шт.	Тек. ремонт
10.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников

