



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

04 октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 77 по ул. Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 5, 6, 15, 18, 25, 26, 28, 33, 35, 60)	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение бетонной стяжки – 4 шт.	
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 94 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 136 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 2 шт.	Тек. ремонт
9.2		Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников