

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"11" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 82 по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 14 шт.	
1.3		Окраска цоколя – 156 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 27)	Тек. ремонт
2.2		Разрушение шва примыкания верхней плиты (кв. 27, 29)	
2.3	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 2 шт	
3	Крыша		
3.1	Кровля	Ремонт рулонной кровли – 120 м ²	Тек. ремонт
3.2	Вентшахты	Герметизация примыкания к вентшахтам – 50 м	
3.3		Окраска зонтов – 12 шт	
3.4	Фановые стояки (Ø 100 мм – 14 шт)	Удлинить стояки – 3 шт	
3.5		Утепление – 14 шт	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 10 шт, Ø 20 - 10 шт	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 40 м	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 40 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Гудовский В. А.