



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 93а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 20 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов - 30 м (кв. 84, 91)	Тек. ремонт
2.2	Балконы	Разрушение краев козырьков балконов (кв. 20, 37, 60, 80)	
2.3	Крыльца	Разрушение козырьков крылец подъездов № 2, 3, 5	
3	Крыша		
3.1	Фановые стояки (Ø 100 – 20 шт, Ø 50 – 1 шт)	Окраска – 10 м ²	Тек. ремонт
3.2		Удлинить стояки – 19 шт (Ø 100)	
3.3		Утепление – 21 шт	
3.4		Установка зонтов – 21 шт.	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подвал	Изменение уровня пола с завозом грунта – 70 м ³	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 25 шт.	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 5 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Гудимкин В. А.