



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"18" октября 2018 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 71 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 7 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 200 м	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
3	Крыша		
3.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 450 м	Тек. ремонт
4	Полы в помещениях общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 70 м	Тек. ремонт
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
8.1	Лежак	Замена трубопроводов и фасонных частей – 6 м	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Герахимов В. А.