



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 96 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 10 шт	
1.3	Отмостки	Демонтаж асфальтовой отмостки, с устройством бетонной отмостки – 24 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (кв. 5)	Тек. ремонт
3	Крыша		
3.1	Фановые стояки	Ремонт гидроизоляции – 6 м ²	Тек. ремонт
3.2		Утепление – 12 шт	
3.3		Установка зонтов – 12 шт	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 20 шт	
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 10 шт, Ø 20 - 15 шт	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
8.1	Лежак	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 10 шт.	Тек. ремонт
9.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 8 шт.	
9.3		Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Соколова А. В.