



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"01" октября 2018 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 68 по ул. Амосова**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-----------|---|--|-------------|
| 1 | Фундамент | | |
| 1.1 | Цоколь | Устройство вентилируемых продухов – 3 шт | Тек. ремонт |
| 1.2 | | Герметизация примыкания к отмостке – 192 м | |
| 1.3 | Отмостки | Разрушение отмостки – 18 м ² | |
| 2 | Внешние части дома | | |
| 2.1 | Фасад | Разрушение межпанельных швов – 50 м | Тек. ремонт |
| 2.2 | Крыльца | Разрушение стяжки крылец – 4 шт. | |
| 3 | Крыша | | |
| 3.1 | Кровля | Герметизация стыков кровельных плит – 720 м | Тек. ремонт |
| 4 | Помещения общего пользования | | |
| 5 | Система теплоснабжения | | |
| 5.1 | Подвал | Восстановление теплоизоляции – 100 м | Тек. ремонт |
| 6 | Система горячего водоснабжения | | |
| 6.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учета – 1 шт. | Тек. ремонт |
| 7 | Система холодного водоснабжения | | |
| 7.1 | Подвал | Восстановление теплоизоляции – 250 м | Тек. ремонт |
| 8 | Система канализации | | |
| 9 | Система электроснабжения в помещениях общего пользования | | |
| 9.1 | Подъезды | Установка энергосберегающих светильников – 42 шт | Тек. ремонт |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| 10.1 | Территория | Обрезка деревьев – 10 шт (задняя сторона) | Тек. ремонт |
| 10.2 | | Снос деревьев (расширение дороги) – 2 шт. | |
| 10.3 | | Демонтаж МАФ – 3 шт | |
| 10.4 | | Комплексное благоустройство придомовой территории | Кап. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Геращенко В. А.