


"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
 "18" октября 2018 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 73 по ул. Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 8 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 10, 14, 15, 17, 35, 43, 44, 47, 48, 49, 68)	Тек. ремонт
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 102 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка




Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников



Геращенко В. А.