



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

12" сентября 2023 г.

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова**


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Мелкий ремонт кирпичной кладки у балконов и над окнами (кв. № 12, 40)	Тек. ремонт
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	Техподполье	Замена крана шарового Ø 20 – 25 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Детская площадка	Устройство песчаного основания площадки, с установкой бордюра и ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


12 сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 57 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Мелкий ремонт кирпичной кладки у окон кв. № 11-15, 15-30	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. № 6 (балкон остеклён)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
9.1	Придомовая территория	Обрезка кустарника – 2 шт. (тыл)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Милин А. А.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"12" сентября 2023 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 59 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт отдельных мест ступеней спуска в подвал	Тек. ремонт
1.2		Ремонт кровли – 2 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"11" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Двячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"12" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт отдельных мест ступеней спуска в подвал	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Мелкий ремонт кирпичной кладки у окон кв. № 14-15, 38	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"18" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
9.1	Придомовая территория	Уложить тротуарную плитку возле скамейки – 2 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка


Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Венгерова



АКТ
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 62 по ул. Лейтенанта Амосова


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Окраска фасада – 3470 м ² (100 %)	Кап. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Замена входной двери подъезда № 3	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Зыканов



АКТ
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 63 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт двери входа в подвал (возле подъезда № 4)	Тек. ремонт
1.2		Ремонт отдельных мест ступеней спуска в подвал	
1.3		Мелкий ремонт кирпичной кладки под окном кв. № 63	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО _____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"18" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 63а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт отдельных мест ступеней спуска в подвал	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение температурного шва (тыл)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Придомовая территория	Установка стенда информации на детской площадке	Тек. ремонт
10.2		Установить урну возле скамейки – 1 шт.	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 65 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
2.1	Кровля	Закрепить подшивку окончаний кровельных плит	Тек. ремонт
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"11" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Установить поручень на крыльцо № 3	Тек. ремонт
1.2		Разрушение стяжки, окраска торцов	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов кв. № 25 (9 м)	
1.4	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. № 73	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Ремонт стяжки между подъездами № 2 – 3 (15 м ²), левый угол тыльной стороны (2 м ²)	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. № 70	
2	Крыша		
2.1	Кровля	Закрепить подшивку окончаний кровельных плит	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Чайкин М. И.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

11 сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 68 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки и провалы отмостки – 20 м (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Разрушение стяжки, окраска торцов – 6 шт.	
1.3	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. № 73	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт кровли – 3 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Мелкий ремонт кирпичной кладки: - у балконов и окон кв. № 2, 11, 16, 22, 26, 29, 30 - под окнами магазина (между подъездами № 2 – 3)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 20 – 75 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 71 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 72 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 50 м	Тек. ремонт
1.4	Фасад	Мелкий ремонт кирпичной кладки у окон (кв. № 50-63, 60, 72)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установка урны у скамейки – 1 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт кровли – 2 шт.	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 74 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконных плит кв. № 42, 45	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Владимир И. Г.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 75 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Незначительные сколы краёв балконных плит (кв. № 9, 11) (угрозы жизни и здоровью нет)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
5	Система горячего водоснабжения		
5.2	ИТП	Требуется устройство узла терморегулирования системы ГВС (установка регулятора температуры)	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
7	Система канализации		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
8	Система газоснабжения		
8.1	ВДГО	Требуется проведение плановой диагностики	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется проведение планового замера сопротивления изоляции кабелей	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Коевинцев Л. О.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" сентября 2023 г.

АКТ

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 76 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Гидроизоляция козырьков крылец – 6 шт.	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконной плиты (кв. № 51)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт слаботочных щитков – 30 шт.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Территория	Установка урн – 6 шт.	Тек. ремонт
9.2	Детский городок	Установить отбойник на спортивный тренажёр	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт штукатурки и окраска стен внутри – 16 м ²	Тек. ремонт
1.2		Ремонт ступеней спуска в подвал – 16 шт.	
1.3		Ремонт кровли – 2 шт.	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система газоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Редюмов В. В.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"18" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
2.1	Кровля	Сломано ограждение кровли над подъездом № 1	Тек. ремонт
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО _____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 78 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Черненко?

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

13 сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
1.1	Крыльца	Устройство сливов металлических козырьков – 3 шт.	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
3.1	Подъезд № 1	Частичный ремонт внутренней отделки (1 – 3 этажи)	Тек. ремонт
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.



ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 80 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Требуется ремонт стяжки отмостки – 70 м (тыл)	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Требуется ремонт межпанельных швов (кв. № 49) – 7 м	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Системы горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников

_____ / Кросникова /

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 81 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 165 м ²	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Демонтировать решётку ограждения крыльца № 5	
1.3	Фасад	Окраска фасада – 2460 м ² (100 %)	Кап. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО _____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 82 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
3.1	Подъезды	Ремонт слаботочных щитков	Тек. ремонт
4		Система теплоснабжения	
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 40 м	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 40 м	Тек. ремонт
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 83 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Контруклон крыльца подъезда № 2 (переложить плитку)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.

АКТ

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 84 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Срезать грунт у отмостки – 10 м (тыл 4 подъезд)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Системы горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
7.1	Подвал	Замена трубопроводов с фасонными частями – 24 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения детской площадки	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" сентября 2023 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 85 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконной плиты (кв. № 6)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Замена крана шарового Ø 15–25 - 40 шт.	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.




А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 86 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 38 шт., Ø 20 - 32 шт.	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 24 шт., Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
6		Система холодного водоснабжения	
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Потерихин А. О.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

21 сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 87 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
7.1	Лежак	Замена трубы Ø 150 – 6 м	Тек. ремонт
8		Система электроснабжения	
8.1	Подъезды	Ремонт квартирных эл. щитов – 2 шт.	Тек. ремонт
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"21" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 88 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 12 м (левый торец)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общественного пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 – 28 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская площадка	Установить информационный щит	Тек. ремонт
9.2		Установка ограждения	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"21" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 89 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 25-28, 48, 57) – 5 м	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 20 шт., Ø 20 - 20 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"21" сентября 2023 г.



ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 90 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт, Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
6		Система холодного водоснабжения	
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"26" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 91 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 15 м ² (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. 55)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 3 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Тибченко А. С.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"21" сентября 2023 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 92 по ул. Солидарности



№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
7.1	Лежак	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.

АКТ

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. 24, 40) – 12 м	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установить урну у подъезда № 2	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

_____ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

_____ Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.



**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 7, 17, 54, 70, 75, 96) - 60 м	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов – 9 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Обрезка деревьев – 2 шт. (3-4 подъезд)	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.


Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"25" сентября 2023 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 94 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Сазыслова А. А.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2023 г.

А К Т


**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95 по ул. Солидарности**


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Незначительное разрушение краёв балконных плит (кв. № 25, 27)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.3	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Обрезка деревьев – 2 шт. (правый торец)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 96 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Демонтаж асфальтовой отмостки, с устройством бетон- ной отмостки – 18 м ² (левый торец, тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Демонтировать слив между балконами кв. № 9-13	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Установка сбросников на стояки Ø 15 – 40 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена отсекающих вентилей на стояках на кран шаро- вый Ø 15-25 - 40 шт.	
4.3	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
7.1	Лежак	Замена трубопроводов Ø 150 с фасонными частями – 12 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Дометова О. В.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"27" сентября 2023 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 97 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 2 м ² (левый торец)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Сурайва Р. В.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

18 сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97а по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2023 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 98 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Решение о принятии мер
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Оштукатурить торцы крыльца подъезда № 1	Тек. ремонт
2	Крыша		
2.2	Слуховые окна	Ремонт коробок и рам – 2 шт.	Тек. ремонт
3	Помещения общедопользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Чердак	Замена крана шарового Ø 20 - 12 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Устройство ограждения ИТП в подъезде № 2	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Чердак	Замена крана шарового Ø 20 - 6 шт.	Тек. ремонт
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установка урн у подъездов – 2 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2023 г.

АКТ

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
1.1	Отмостки	Ремонт отмостки – 62 м ²	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
7.1	Подвал	Замена трубопровода Ø 160 – 12 м	Тек. ремонт
8		Система электроснабжения	
8.2	Крыльца	Замена уличных светильников на энергосберегающие – 4 шт.	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"18" сентября 2023 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 99а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Ремонт отмостки – 62 м ²	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 51, 52) - 8 м	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена трубопровода Ø 89 мм – 6 м	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов – 5 шт.	Тек. ремонт
8.2	Крыльца	Замена уличных светильников на энергосберегающие – 4 шт.	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт
9.2		Установить информационный щит	

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников
