



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" октября 2018 г.

АКТ


ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 95а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Разрушение штукатурки под окнами (кв. № 7, 25, 33, 43)	Тек. ремонт
2.2		Удлинение выпускных труб водостока – 4 шт	
2.3	Крыльца	Разрушение углов козырьков крылец подъездов № 1, 4	
3	Крыша		
4.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 480 м	Тек. ремонт
4.2	Фановые стояки	Удлинить стояки – 13 шт	
4.3		Утепление – 24 шт	
4.4		Установка зонтов – 24 шт	
4	Помещения общего пользования		
5	Система теплоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	Тек. ремонт
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
10.2		Снос деревьев (подъезд № 3) – 1 шт	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников 