



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"10" октября 2018 г.


**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 88 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 19 шт	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания к отмостке – 132 м	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 64 м ² (с фасадной стороны)	
2	Внешние части дома		
2.1	Крыльца	Разрушение крылец – 2 шт	Тек. ремонт
2.2		Разрушение окончания козырька подъезда № 3	
2.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 11, 50)	
3	Крыша		
3.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 480 м	Тек. ремонт
3.2	Фановые стояки	Установка зонтов – 16 шт.	
4	Помещения общественного пользования		
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт, Ø 20 - 28 шт	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 12 шт, Ø 25 - 16 шт	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 16 шт	Тек. ремонт
8	Система канализации		
8.1	Подвал	Замена труб лежача – 6 м	Тек. ремонт
8.2		Установка ревизий – 6 шт	
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 14 шт.	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Снос деревьев - 10 шт	Тек. ремонт
10.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников  Шигалов А. А.